

Č. REVIZE REVISION NO	DATUM DATE	POPS REVIZE DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL ELABORATED BY

## UL. GEN. FANTY, ETAPA II KAPLICE

k.ú.: KAPLICE

ČESKÁ REPUBLIKA

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

INVESTOR: Město Kaplice  
Náměstí 70  
Kaplice  
382 41  
Česká Republika



OBJEDNATEL: Město Kaplice  
Náměstí 70  
Kaplice  
382 41  
Česká Republika



GENERÁLNÍ PROJEKTANT ARD architects s.r.o.  
PROJECT DIRECTOR: kancelář České Budějovice  
Kněžská 17  
370 01, České Budějovice 1  
T: (+ 420) 776 745 075  
E: medak@ard.cz, www.ard.cz



kancelář Praha  
Na neklaně 26, 150 00, Praha 5 - Smíchov

ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Miroslav Vondřich  
PREPARED BY: Liščí Kotce 7  
512 63 Rovensko pod Troskami  
T: (+ 420) 777 966 379  
ing. Miroslav Vondřich  
vondrich@seznam.cz  
www.vondrich.cz



NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:

**Orientační plán kontrolních prohlídek stavby**

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)  
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DZS)

ČÁST / PART: DOPRAVNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / PREPARED BY: Ing. Miroslav Vondřich

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU ing. Radek DAVID Ph.D.

KRESLIL / DESIGNER: Ing. Miroslav Vondřich

MĚŘÍTKO / SCALE:

DATUM / DATE: 11/2023

ARD-014-00076 R1 Z.1

Č. PROJEKTU / PROJECT NO. REVIZE / REVISION ČÁST PD / PART STAVEBNÍ OBJEKT ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO

## **Orientační plán kontrolních prohlídek stavby**

Realizace stavby rekonstrukce UL.GEN. FANTY, ETAPA II - KAPLICE bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

- Technické přípravy území (vytyč. inž. sítí, zřízení staveniště atd.)
- Po vybourání stávajících krytů vozovek a chodníků ploch, tzn. odkrytí stávajících podkladních vrstev komunikací a chodníků.
- Po zřízení podkladních vrstev silničních komunikací a osazení nových silničních a chodníkových obrub
- Po položení ploch z betonové dlažby
- Po pokládce nového asfaltového krytu vozovek
- Před započítím a po dokončení dokončovacích prací – úprava veřejného osvětlení, dopravní značení, zatravnění, zeleň)

### **Upozornění**

- Průběh podzemních sítí je třeba před započítím zemních prací nechat vytyčit.
- Prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena. Jako ochrana pojížděných částí inženýrských sítí, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny chráničkami.
- Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců.